

**Čerpání kapitálových výdajů dle investičních akcí
za leden až prosinec 2016**

| Rozpočet 2016 (v tis. Kč) | | Rozpočet upravený | Plnění v tis. Kč | Plnění v % |
|--|--|-------------------|------------------|---------------|
| a | b | c | e | f |
| Tělovýchova a zájmová činnost | | 6 958,48 | 4 483,17 | 64,43% |
| z toho | | | | |
| | Instalace solárního systému - plavecký bazén | 80,00 | 35,70 | 44,63% |
| | Areál Viktoria - vybudování tribuny PD | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dětská hřiště v ML - realizace | 500,00 | 497,99 | 99,60% |
| | Zimní stadion odsávání vlhkého vzduchu | 3 900,00 | 2 928,74 | 75,10% |
| | Zimní stadion - stroj na čištění podlah | 67,00 | 66,55 | 99,33% |
| | Zimní stadion- rekonstrukce chladicí desky | 116,44 | 71,01 | 60,98% |
| | Zimní stadion-rekonstrukce technologie chlazení | 508,56 | 311,35 | 61,22% |
| | Koupaliště Lido - čistička odpadních vod | 450,00 | 33,08 | 7,35% |
| | Snížení energ.náročnosti budovy zázemí sport. haly | 430,48 | 332,75 | 77,30% |
| | FS - dotace na investice spolek | 206,00 | 206,00 | 100,00% |
| Komunální služby a územní rozvoj | | 8 330,00 | 5 599,32 | 67,22% |
| z toho | | | | |
| | Elektrozařízení pro kulturní akce | 90,00 | 88,92 | 98,80% |
| | Kóje na kont.,has.přístroje, stánky | 300,00 | 286,60 | 95,53% |
| | Technické zhodnocení energetické koncepce | 500,00 | 454,54 | 90,91% |
| | Miniaturpark - nákup movitých věcí | 5 445,00 | 3 630,00 | 66,67% |
| | Zástavba lokality U Pily | 500,00 | 49,27 | 9,85% |
| | Průmyslová zóna Hamrníky - PD 1. etapa | 420,00 | 111,17 | 26,47% |
| | Přísp.KK(kraj.spr. silnic) na výkupy pozemků | 979,00 | 978,32 | 99,93% |
| | Nákup pozemků | 96,00 | 0,50 | 0,52% |
| Komunikace a veřejné osvětlení | | 35 531,00 | 17 819,39 | 50,15% |
| z toho | | | | |
| | Nákup akcií Parking Centrum | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | Zpracování dopravné inženýrské studie | 250,00 | 249,26 | 99,70% |
| | Projekty rekonstrukce veřejného osvětlení | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Rekonstrukce Palackého ulice | 22 716,00 | 9 058,95 | 39,88% |
| | Příjezdová komunikace na p.p.č. 14/2 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Hlavní tř. - PD k rekonstr. Úš. kříž. - Klas | 180,00 | 169,40 | 94,11% |
| | Vybudování cyklomagistrály M. Lázně I. etapa | 550,00 | 79,99 | 14,54% |
| | Vybudování cyklomagistrály M. Lázně II. etapa PD | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Vybudování stezky M. Lázně - Skláře | 250,00 | 99,22 | 39,69% |
| | Rozšíření park. ploch Panská pole | 4 000,00 | 2 144,63 | 53,62% |
| | Rozšíření park. ploch ul. Třebízského PD | 100,00 | 9,68 | 9,68% |
| | Sídlíště Plzeňská rozš.park.ploch PD | 150,00 | 31,02 | 20,68% |
| | Vybudování cyklostezky ML - V. Hledsebe PD | 150,00 | 80,70 | 53,80% |
| | Chodník ul. na Voře dole PD | 65,00 | 53,62 | 82,49% |
| | Rozvoj MHD na území města - studie | 343,00 | 342,92 | 99,98% |
| | Rozvoj MHD na území města | 327,00 | 0,00 | 0,00% |
| Školství | | 6 197,00 | 4 887,59 | 78,87% |
| z toho | | | | |
| | ZŠ Jih - rekonstrukce nádvoří PD | 40,00 | 38,40 | 96,00% |
| | ZŠ Jih - stavební úpravy | 1 500,00 | 784,89 | 52,33% |
| | ZŠ Úšovice - rekonstrukce školních dílen | 363,64 | 139,57 | 38,38% |
| | ZŠ Úšovice - rekonstrukce školních dílen vybavení | 136,36 | 0,00 | 0,00% |
| | MŠ Na Třešňovce - investiční příspěvek | 57,00 | 56,63 | 99,35% |
| | MŠ Křížkova - vybudování nového vstupu | 2 500,00 | 2 373,99 | 94,96% |
| | ZŠ Vítězství - vým. oken, zatepl., sanace | 25,00 | 22,50 | 90,00% |
| | ZŠ Vítězství - odvlhčení suterénu 2. etapa | 875,00 | 851,05 | 97,26% |
| | MŠ Úšovice - klimatizační jednotka | 700,00 | 620,56 | 88,65% |
| Zachování a obnova kulturních památek | | 1 500,00 | 166,84 | 11,12% |
| z toho | | | | |
| | Dům Chopin - celý objekt PD | 1 500,00 | 166,84 | 11,12% |

**Čerpání kapitálových výdajů dle investičních akcí
za leden až prosinec 2016**

| | Místní správa | 5 206,02 | 377,70 | 7,26% |
|--------|--|------------------|------------------|---------------|
| z toho | | | | |
| | Správní budova PD | 4 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Programové vybavení | 263,92 | 79,66 | 30,18% |
| | MěÚ - rozšíření vyvolávacího systému | 56,00 | 55,68 | 99,43% |
| | Osobní auto | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | Výpočetní technika | 55,00 | 42,36 | 77,02% |
| | IROP - modernizace inf. systémů města ML | 181,10 | 0,00 | 0,00% |
| | Ostatní investiční akce | 4 647,76 | 2 262,54 | 48,68% |
| z toho | | | | |
| | Rekonstrukce parků | 950,00 | 421,80 | 44,40% |
| | Digitální povodňový plán města ML a ORP | 614,52 | 14,52 | 2,36% |
| | Muzeum - investiční příspěvek | 75,00 | 49,38 | 65,84% |
| | Městské muzeum - rekonstrukce střechy | 416,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Orientační systém v lokalitě a okolí ML | 500,00 | 16,25 | 3,25% |
| | Stanoviště odpadních nádob | 705,40 | 705,31 | 99,99% |
| | Revitalizace rybníka Velký Knížecí | 275,00 | 126,00 | 45,82% |
| | Busta P. Hapky | 341,84 | 160,00 | 46,81% |
| | Hasičský záchr. sbor - inv. dotace | 770,00 | 769,28 | 99,91% |
| | Kapitálové výdaje celkem | 68 370,26 | 35 596,55 | 52,06% |